

Informacja nr 57 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.06 –06.06.2014r.

- murowanie ścian nadziemna stacji prostownikowej „Gdańska 2”, roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuowana jest przebudowa kolizji z magistralą wodociagową 500mm na Basenie Górniczym,
- układanie podkładów i szyn na długości wzmocnienia podłoża od km 2+000 do 2+400
- montaż deskowania pod ustrój nośny kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- rozkładanie podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników na zachodnim nasypie dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej,
- trwa montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- zabetonowano ściany obu murów oporowych i przyczółków wiaduktu w ul. Gryfińskiej, rozpoczęto budowę rusztowania pod deskowanie płyty nośnej wiaduktu i kładki technologicznej,
- przewierciły przez ściany szczelinowe dla przeprowadzenia rur osłonowych i rur przewodowych kanalizacji sanitarnej 3x800mm w ul. Bat. Chłopskich,
- montaż rur osłonowych na gazociągu pod torowiskiem w ul. Hangarowej.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 09.06-13.06.2014r.

- kontynuacja robót murarskich na stacji prostownikowej „Gdańska 2”, montaż belek stropowych oraz kontynuacja robót wewnętrznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości wzmocnienia podłoża od km 2+000 do 2+400,
- kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko” – przesło 2-3,
- kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja zbrojenia i betonowania segmentu 1 płyty dennej wykopu obudowanego,
- kontynuacja robót drogowych na obu nasypach dojazdowych do estakady w ul. Hangarowej.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl