

Informacja nr 36 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.01 – 10.01.2014r.

- wznowiono roboty po przerwie świątecznej trwającej od 23.12.2013 do 06.01.2014r.
- zakończono roboty związane z przeciskiem pod nasypem kolejowym PKP linii Poznań – Szczecin,
- wykonano fundamenty, płyty posadzkowe i izolacje poziome na stacjach prostownikowych „Jasna” i „Eskadrowa”,
- zakończono układanie pierwszej warstwy tłucznia na odcinku od km 0+200 do 0+500 oraz od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2,
- wykonywanie przesłony jet-grouting na segmencie 5,
- zakończono wykonywanie kolumn MSC jako wzmocnienia podłoża od km 2+000 do km 2+450,
- rozpoczęto roboty przy budowie komory K20, K19 i K18,K17.
- w dniu 10.01.2014 Wykonawca wprowadził tymczasową org. ruchu na ul. Bat. Chłopskich – ruch po jednym pasie na szerokości placu budowy.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.01 – 17.01.2014r.

- wykonanie badań ciągłości kolumn MSC i badań nośności na obszarze wzmocnienia podłoża,
- wykopy, deskowanie, zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 1 estakady w ciągu ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2,
- kontynuacja przesłony jet-grouting – segment 5,
- w dniu 13.01.2014r. przewidziane jest wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu na ul. Bagiennej, co związane jest z jej zamknięciem od strony ul. Jaśminowej.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl