

Informacja nr 89 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.01-30.01.2015r.

- kładka Lotnisko – montaż konstrukcji wiat przystankowych oraz podszybia wind,
- kontynuacja rozkładania maty antywibracyjnej oraz podkładów w wykopie obudowanym od segmentu 1 do segmentu 4 na torze lewym,
- podbijanie torów od kładki Lotnisko do wykopu obudowanego, wraz z torem prawym w wykopie obudowanym,
- zakończenie montażu murków oporowych pod wiaduktem PKP,
- pętla Turkusowa – wykonywanie konstrukcji wiat przystankowych,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – zamontowanie podstawy pod wentylatory na dachu budynku, zakończenie murowania ścian działowych,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, rozebranie stężeń i usztywnień zamontowanych na czas przesuwania.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.02-06.02.2015r.

- ul. Bat. Chłopskich - zabetonowanie schodów terenowych przy wiadukcie w ul. Bat. Chłopskich,
- kontynuacja wykonania wiat przystanków oraz szybów windowych,
- rozpoczęcie podbijania torów na pętli Turkusowa,
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – rozpoczęcie wykonywania przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej do budynku,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, rozpoczęcie murowania ścian wejścia bocznego.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl