

Informacja nr 83 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 01.12-05.12.2014r.

- od Basenu Górniczego do niecki ul. Eskadrowej – kontynuacja nasadzania roślin oraz palikowanie drzew,
- na odcinku od kładki Lotnisko do wiaduktu ul. Leszczynowa - rozłożono na lewym torze podkłady oraz szyny,
- wykop obudowany – rozpoczęto montaż torowiska na płycie dennej, wraz z układaniem maty antywibracyjnej,
- przystanek „Gryfińska” – montaż zbrojenia kolejnego etapu stropu nad przystankiem- strona lewa,
- ul. Batalionów Chłopskich - kontynuacja prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową magistrali wodociągowej Ø 350mm,
- willi Grüneberga - kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku,
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – zabetonowanie ścian przyziemia,

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 08.12-12.12.2014r.

- od kładki „Lotnisko” do ul. Hangarowej - prace związane ze spawaniem szyn oraz zasypywanie szyn tłuczniem,
- wykop obudowany - kontynuacja montażu torowiska na płycie dennej,
- wykonanie pali pod ekrany akustyczne pomiędzy wykopem obudowanym a wiaduktem PKP,
- pętla Turkusowa – kontynuacja robót związanych ze spawaniem szyn oraz rozjazdów,
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – rozebranie deskowania, izolacja oraz zasypka ścian przyziemia,
- willi Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl