

Informacja nr 67 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 11.08 –14.08.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają wykończeniowe roboty wewnętrzne i zewnętrzne,
- stacje prostownikowe Eskadrowa i Jasna – trwa montaż instalacji i urządzeń energetycznych,
- torowisko tramwajowe Basen Górniczy – strona prawa: kończenie robót związanych z profilowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem trawą,
- roboty przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego kładki na przystanku „Lotnisko”,
- estakada w ul. Hangarowej: ustawiono krawężniki i deski gzymsowe, trwa zbrojenie szerokiej kapy chodnikowej, zamontowano dylatacje, trwają zasypki za przyczółkami,
- wykop obudowany – wykonano izolacje z papy zgrzewalnej na długości segmentu 1,
- segment 8 i 7 - trwają roboty przygotowawcze do zbrojenia płyty (przygotowywanie styku ścian szczelinowych z płytą denną, czyszczenie, układanie taśm bentonitowych, węży iniekcyjnych),
- wiadukt i kładka technologiczna w ul. Gryfińskiej: trwa zbrojenia płyty przejściowej od strony ul. Struga, trwają zasypki za przyczółkami,
- rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- dokonano przełączenia ciekłu otwartego z obszaru pętli Turkusowa na nową trasę kanalizacji deszczowej – aż do wylotu do kanału Cegielinka, trwa wykonywanie nowych tras przyłączy (Osiedle Słoneczne, Selgros),
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne - zdemontowano deski podokapowe, trwa zbrojenie płyty fundamentowej piwnic na nowej lokalizacji i zbrojenie fundamentów torów ślizgowych pośrednich;
 - wewnątrz budynku związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowano otwory okienne na piętrze, rozpoczęto demontaż stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 18.08-22.08.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych, przygotowania do rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji,
- stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych; roboty brukarskie wokół stacji „Eskadrowa”,
- kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, następnie profilowanie i humusowanie pobocza,
- wykańczanie skarp na długości niecki terenu od km 1+800 do 2+300,
- betonowanie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko, deskowanie i zbrojenie biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej: wykonywanie brakujących warstw bitumicznych podbudowy aż do dylatacji estakady,
- wykop obudowany – segment 1 – wykonywanie warstwy betonu ochronnego na izolacji, izolacja na segmencie 2, roboty przygotowawcze i rozpoczęcie zbrojenia płyty segmentu 8, a następnie 7,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- rozbiórka starego piaskownika na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl