

Informacja nr 71 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 08.09 –12.09.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym otoczenia stacji, rozpoczęto montaż wewnętrznych urządzeń elektroenergetycznych
- stacje prostownikowe „Eskadrowa” i” Jasna” – zakończono montaż wewnętrznych urządzeń elektroenergetycznych,
- rozdeskowano ustrój nośny kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, przygotowania do betonowania pierwszych biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej: montaż konstrukcji wsporczej ekranów akustycznych,
- wykop obudowany – izolacja z papy termozgrzewalnej płyty fundamentowej segmentu 3, iniekcja rys skurczowych na segmencie 4
- wykop obudowany - segment 8; zakończono betonowanie płyty fundamentowej, zbrojenie płyty na segmencie 7j,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- zbrojenie płyty fundamentowej i ścian zejścia do tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne – trwają roboty zbrojarskie ścian piwnic w nowej lokalizacji;
 - wewnątrz budynku trwała kontynuacja robót związanych z etapowym wykonywaniem części obwodowej nowego stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 15.09-19.09.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót zagospodarowania zewnętrznego wokół stacji oraz wyposażanie w wewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne,
- kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie części biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej – montaż barier i barieroporeczy, montaż ekranów akustycznych,
- wykop obudowany – segment 3 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 7 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl